

KOMINIARZE s.c.
Zbigniew Woźniak, Ewa Woźniak
ul. Rolna 40,
97-200 Tomaszów Maz.
NIP 773-11-21-331
Tel: 607 30 00 76
zibi_kominiarz@onet.eu



Tomaszów Maz. 31.08.2021 r.

Protokół

Dotyczy lokalu nr 11 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w **Tomaszowie Maz.** przy ul. **Krzyżowej 16/18.**

W czasie przeprowadzania czynności kominiarskich stwierdzono:

1. W łazience lokalu nr 11 wydobywa się dym gniazdkiem elektrycznym znajdującym się na ścianie kominowej.
2. Ściana kominowa w przedmiotowym lokalu zabudowana została płytą kartonowo – gipsową i nie można ustalić czy nie została ona uszkodzona podczas remontu mieszkania.
3. Do przedmiotowego komina podłączone są kotły C.O. na paliwo stałe z lokalu 1, 6 i 7 oraz wentylacja pomieszczenia łazienki w lokalu nr 11. Wszystkie kotły C.O. podłączone są do indywidualnych przewodów kominowych dymowych, prawidłowo.
4. Przewody kominowe nieszczelne.
5. Wszystkie przewody kominowe, mają odchylenie od pionu.

Zalecenia:

1. Przewody kominowe dymowe (3 szt.) zabezpieczyć wkładami kominowymi ze stali żaroodpornej.

Uwaga! Ze względu na odchylenie od pionu przewodów kominowych, konieczne będzie wykucie otworów pomocniczych w lokalach.

Przyjęto do wiadomości:

Uprawniony do kontroli przewodów

STRZ. KOMINIARSKI
Zbigniew Woźniak
Nr upr. 0001735
wpisany do Krajowego Rejestru
KKP pod nr 0805